

Fiche de Débit - Projet : table v3

Client : MAÏA

Date : 05/03/2026 01:26

Total des pièces : 15

Nom	Dim. (L x l)	Épais.	Matériau	Qté	Fait
fond du tiroir	257.0 x 379.0	15.0	Panneau contreplaqué impo	2	
face arriere tiroir	65.0 x 379.0	15.0	Panneau contreplaqué impo	2	
coté tiroir	80.0 x 257.0	15.0	Panneau contreplaqué impo	4	
pieds table	150.0 x 755.0	38.0	hetre aviver	2	
pieds table	150.0 x 755.0	38.0	hetre aviver	2	
traverse centrale	100.0 x 1000.0	38.0	hetre aviver	1	
lame plateaux L	70.0 x 1000.0	38.0	hetre aviver	5	
face avant tiroir	100.0 x 500.0	38.0	hetre aviver	2	
traverse dans la largeur	100.0 x 274.0	38.0	hetre aviver	6	
lame plateaux P	70.0 x 300.0	38.0	hetre aviver	5	
traverse fixation plateau	15.0 x 1000.0	38.0	hetre aviver	1	
lien entre les traverses	100.0 x 112.0	38.0	hetre aviver	4	
lien face avant dans le plateau	15.0 x 574.0	38.0	hetre aviver	2	
fixation des coter plateau	15.0 x 274.0	38.0	hetre aviver	2	
lien bas entre les pieds	294.0 x 150.0	20.0	plateau de chene	2	